



®

广州三业科技有限公司

GUANGZHOU SUNYEAR TECHNOLOGY CO., LTD.

柴油机水泵调试确认报告

设备资料		客户资料	
设备名称		调试地址	
设备型号		调试时间	
出厂编号		调试联系人	
生产日期		联系电话	

广州三业科技有限公司：

由贵公司供应的设备，我方已按《柴油机水泵安装使用手册》和《设备安装技术交底单》的要求安装完毕，请安排人员前往调试。如因我方准备工作不足而延误贵公司调试人员时间的，我方承诺负责贵公司调试人员的来回所需的差旅费、食宿费、误工费（800元/天）。具体以下工作已确保完成：请在空格内打“√”。

- 1、设备已按技术文件就位，设备避振良好；
- 2、尾气排烟管道、消声器已按技术文件要求安装并将排烟管道接至室外；
- 3、水泵进/出水管（包括异径大小头；避振喉；阀门等）已按技术文件要求接好；
- 4、设备外接管道均按技术文件要求安装支架，并保证外接管道重力不负加设备上；
- 5、配电箱已接好 220V 电源；
- 6、已备好充足的发动机润滑油（美孚 10W-40）及燃油（0#轻柴油）、及水（防冻液）；并将机油、燃油、冷却水按照要求加到机组。
- 7、消防水池已储备充足水量（池水能顺利自灌输进水泵进水口）；
- 8、消防管网已安装旁通试验装置及具备测试给水试验的手段；
- 9、消防管网确保畅顺并能进行额定负荷的加压和给水试验；
- 10、已安排好有关操作人员准备接受技术培训；

请尽快确认盖章并回传！

单位名称：（签章）

联系人：

联系人电话：

日期：